ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Name of Work : Improvements to drains at Bagalagunte Old Village (Surrounding of Maramma temple) in Bagalagunte Ward No 14 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 014-18-000227 P-Code 1771

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DD/AS/580/17-18 Dt.01.12.2017

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/DZ/TS/414/17-18 Dt.01.12.2017

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ರಂಗಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ದಿ.27.03.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿ.28.03.2018 ರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ.01.06.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಿ.28.08.2018 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯೆಬ್ಬವರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮಹದೇವಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
78	~~ಕೆಂಪಿಕೆ~~ (75) ರ ಎಡಕಾಂಬಾಂತಕ್ಕೆ ಆ. KM. ರಂಗನ್ನ ಕುಟ್ಟಕೆಯಾಳ್ಳಾ ~~ಕೆ~~ ಎಡ ಬಾಗ ~~ಕೆಳಿಕೆಂಬುಳ್ಳಿ~~ Improvements to drains at Bagalagunte old village (surrounding the Moramma temple) in Bagalagunte ward No-A ಯಲ್ಲಿ ~~ತಿಮಾಗಾಂಡಿ~~ ನ್ನ ~~ಕೆಳಿಕೆಯ~~ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 27-03-2018 ರಂದು 90 ದಿವಸಗಳ ~~ತಿಮಾಗಾಂಡಿ~~ ನ್ನ ಸಹಯೋಗದೆ ಆದರೆ ಇನಾಂಕ 27.08.2018 ರಂದು ತಿಮಾಗಾಂಡಿಯನ್ನ ಮೈಗಾಂಡಿಯಲು 60 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕು ಕೈಗಾಂಡ್ಯ ಎನ್ನುವುದೆ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನ ಮಿಕ ತಿಮಾಗಾಂಡಿಯನ್ನ ಪಡಾಕಿಸಿಕ್ಕುವುದೆ ಪಯಾಮಾಚಿಕೊಂಡು ನಿರಕ ತಿಮಾಗಾಂಡಿಗೆ ಎನ್ನುವುದೆ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮಿಗ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೀಲಂಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
79	ಕಿರಿ (ಸಾಮಾ)ಗೆ ಕೆಂಪಿಕೆ 74 ರಂದ 75 ರ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ 60 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ತಿಮಾಗಾಂಡಿಯವರು 60 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು) ಕರಡು ತಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಿಂದಾ ಸದರಹಿತ ಮುಂದಿನ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 14/9/18 SD) EE ರವರಾಗಿ.

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಕ್ಷೇಪಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (75) ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ (ದ) ರವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 28.3.2018 ರಂದು ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು 60 ದಿನ ವಿಳಂಬಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057
81	ಉ.ಕ ಸ್ವೀ.ಎ)
	ಕೆಲವು ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
82	ACE/DCE. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore-57.
83	ಕಂಡಿಕೆ 81 ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ) ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ 312₹/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಧಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಇ/ಡಿಸಿ/18

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(84) EE ರವರಿಗೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

85) AE)

Scanned by CamScanner